

PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE DISSENY, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DEL NOU CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) DEL HALL ZERO DEL RECINTE GRAN VIA

Barcelona, a 10 de juny de 2026

Que la comissió de Contractació comunica que s'han rebut les següents consultes en relació amb la licitació de referència:

Consulta:

En el plec s'especifica que les PDU han de ser "monitoritzables i intel·ligents (amb mesura per presa i per fase)". Aquest requisit implica anar a gammes de producte molt altes. Voldríem confirmar si seria acceptable una solució amb monitorització global de la PDU (a nivell d'entrada d'alimentació elèctrica) o si, per contra, és imprescindible que totes les sortides siguin monitoritzables individualment. En cas d'optar per la monitorització global, confirmem que es podria mantenir igualment la funcionalitat de govern individual de les sortides.

Consulta:

D'altra banda, també es sol·licita que les PDU siguin de 32A trifàsics, fet que suposa aproximadament 22 kW per PDU (266 kW en total per al Cub). Voldríem saber si es consideraria viable l'opció d'utilitzar PDU trifàsiques de 16A (11 kW per PDU, 133 kW en total), amb l'objectiu d'ajustar millor la potència instal·lada a la potència prevista final de 60 kW.

Resposta:

En relació amb les consultes plantejades, s'indica el següent:

Tots els requisits tècnics referents a les unitats PDU, incloent-hi la necessitat que siguin monitoritzables per presa i per fase, així com les seves característiques elèctriques (32A trifàsics), estan definits explícitament en el plec de prescripcions tècniques.

En conseqüència, les propostes presentades hauran d'ajustar-se estrictament a les especificacions establertes en el plec, no considerant-se alternatives que no compleixin aquests requeriments.